

Raport privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice,semestrul I al anului 2025

Nr. de ord	Denumirea operatorului economic	Nr. contr act.	Data contract	Suma contract	Nr. procedurii de achiziție	Obiect de achiziție	Acord adițional	Etapă de executare	Cauza neexecutării	Sanctiuni/penalități aplicate	Nota-calitatea executării contractelor
1	Lăcătuș SRL	01/25	10.04.2025	299138.38	ocds-b3wdp1-MD-1743505925684	Reluarea lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune înaltă pe sect. Negureni-Chițcani	-	90%	-	-	Nu s-a dat în exploatare
2	SRL Nisip Si	02/25	07.05.2025	12474738.77	ocds-b3wdp1-MD-1741610876721	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor locale pentru anul 2025	-	70%	-	-	Lucrări în derulare
3	CP Invest Construct	03/25	19.06.2025	337434.61	ocds-b3wdp1-MD-1748522721056	Lucrări de schimbare a pardoselilor în sala de sport la Instituția Publică Gimnaziul Sărătenii Vechi, raionul Telenești	-	Semnăt contract	-	-	Lucrările nu s-au început
4	SC S&T Prodpan SRL	34/24	26.11.2024	Se exclud lucrări în sumă de 746455.98	ocds-b3wdp1-MD-1741610876721	Lucrări publice de reparație și întreținere a drumurilor locale, acord adițional nr.1	1	Semnăt acord	-	-	Acord spre aprobare la AAP